

3		
2		
1		
0	FEBBRAIO 2020	EMISSIONE
Revisione	Data revisione	Descrizione

	Firme:	
	L'IMPRESA	IL PROGETTISTA e DIRETTORE DEI LAVORI
	IL COMMITTENTE	

## COMUNE DI FINALE LIGURE Provincia di Savona

Oggetto: INTERVENTO URGENTE DI RICOSTRUZIONE DI PARTE DI UN MURO DI SOTTOSCARPA DI VIA DELLA PINETA - LOCALITA' MONTICELLO - RIPRISTINO DELLA VIABILITA' E REGIMAZIONE A MONTE DELLE ACQUE INSISTENTI SUL TRATTO, A SEGUITO DEI DANNI PROVOCATI DALLE AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE DEL 23 E 24 NOVEMBRE 2019

Progettazione:

**S**tudio di Ingegneria  
ING. DANIELE MANETTA

via del Cigno, 3/6 - 17024 Finale Ligure (SV)  
tel.: 019 7700991 - cell.: 329 3617239  
e-mail: [ing.danielemanetta@libero.it](mailto:ing.danielemanetta@libero.it)

web: [www.ing-daniele-manetta.ingegnere.it](http://www.ing-daniele-manetta.ingegnere.it)  
fb: Studio Ing. Daniele Manetta

Committente:

**COMUNE DI FINALE LIGURE**  
via Pertica, 29 - 17024 Finale Ligure (SV)

Commissa: 134.01.20    Rif. Cliente: 017.03.05

### PROGETTO ESECUTIVO

Titolo:

CRONOPROGRAMMA

Elaborato:

**E.08**

Data: FEBBRAIO 2020

Scala:

Rev.:

0

## CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

1	Descrizione delle principali fasi di intervento	1^ SETTIMANA							2^ SETTIMANA							3^ SETTIMANA							4^ SETTIMANA							5^ SETTIMANA							Uomini*giorni
		1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
1	OS.21 - OPERE STRUTTURALI SPECIALI REALIZZAZIONE MICROPALI	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■																					20				
2	OS.21 - OPERE STRUTTURALI SPECIALI REALIZZAZIONE CORDOLO TESTA PALI																	■	■	■														6			
3	OS.21 - OPERE STRUTTURALI SPECIALI REALIZZAZIONE MURO IN C.A.																				■	■												14			
4	OS.21 - OPERE STRUTTURALI SPECIALI REALIZZAZIONE RIVESTIMENTO MURO IN PIETRA																										■	■	■	■				10			
5	OG.6 - OPERE DI EVACUAZIONE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE																																				
6	OG.3 - STRADE REALIZZAZIONE CORDOLO IN C.A. BARRIERE																																				

1	Descrizione delle principali fasi di intervento	6^ SETTIMANA							7^ SETTIMANA							8^ SETTIMANA							9^ SETTIMANA							10^ SETTIMANA							Uomini*giorni
		1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
1	OS.21 - OPERE STRUTTURALI SPECIALI REALIZZAZIONE MICROPALI																																				
2	OS.21 - OPERE STRUTTURALI SPECIALI REALIZZAZIONE CORDOLO TESTA PALI																																				
3	OS.21 - OPERE STRUTTURALI SPECIALI REALIZZAZIONE MURO IN C.A.																																				
4	OS.21 - OPERE STRUTTURALI SPECIALI REALIZZAZIONE RIVESTIMENTO MURO IN PIETRA																																				
5	OG.6 - OPERE DI EVACUAZIONE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■					■	■	■	■	■	■												40			
6	OG.3 - STRADE REALIZZAZIONE CORDOLO IN C.A. BARRIERE																												■	■	■	■			10		